

云县茶房乡人民政府文件

茶政发〔2022〕134号

签发人：姚竣凯

云县茶房乡人民政府 关于给予帮助解决桥街片区综合开发项目建设 资金的请示

云县发展和改革局：

为加快推进云县茶房乡桥街片区综合开发项目，确保按时、按质、按量完成项目建设，现就给予帮助解决项目建设资金请示如下：

一、项目基本情况

（一）项目建设内容及规模：综合开发建设面积 3.5 平方公里。一是道路建设：建设硬板路 3 条，总长 3000m，设计路宽 3.5m；建设混凝土台阶入户道路 1 条 100m，路宽 3.5m；新建村组及生产

用砂石路 1 条，2000m。二是河道治理：治理桥街双桥至老龙山村脚河道 1200m，河堤挡水墙 1560m³。三是村容村貌整治：建设茶房乡桥街村村庄人居环境治理垃圾池 6 座，容积为 8m³/个。该项目涉及 1 个乡镇 5 个行政村，13 个自然村，共受益 1040 户 2960 人，可带动就业人口 120 人。

（二）项目投资概算及资金来源：项目概算总投资 500 万元，资金来源为：中央预算内投资 500 万元，其中：支付劳务报酬 75 万元。

二、项目推进情况

该项目于 2022 年 8 月 16 日完成招标手续，2022 年 8 月 17 日茶房乡人民政府与中标单位云县大寨建筑安装工程有限责任公司签订了施工合同，并于 8 月 17 日正式开工建设。截至目前，累计完成投资 412 万元，占总投资 500 万元的 82.4%。项目建设进度如下：

（一）村组道路项目建设

1. 完成建设垃圾场硬化道路 1 条：长 600m、宽 3.5m、厚度 18cm；
2. 正在建设街子组混凝土台阶入户路 1 条：长 100m，平均宽为 1.5m，现有踏步处做成青石板踏步（含柿子树脚平台和踏步），以上位置铺筑混凝土路面，内留排水明渠。
3. 完成建设双桥至老龙山村脚硬化道路 1 条（原计划长 1200m，在施工过程中结合实际后增加为 1700m）：一是双桥至山田接口长

400m、宽 3m，内侧挡墙打满（底 40cm、顶 30cm），内侧铺满，外面虚处打挡墙，1 处错车道，小桥 5m 宽、板面 4m 跨建钢管护栏；二是双桥至学校岔路口长 1300m、宽 3m、厚度 18cm。

4. 完成建设桥街村生产道路及村庄硬化道路：长 1200m、宽 3.5m、厚度 18cm，其中：

（1）杨金华路口至黄金亮上来岔路口段：长 400m、宽 3.5m、厚 18cm，建设 1 个大转弯倒车场。

（2）黄金亮上来路口至接三桥路岔口段：长 100m、宽 3.5m、厚度 18cm，人家处有 1 处挡墙护砌。

（3）黄金亮岔路口至垃圾场入口段：长 600m、宽 3.5m、厚 18cm，有 5 个错车道，人家后有 1 处长警示桩。

（4）垃圾场段：打停车场地坪，入场道路两段共 100m。

5. 大过口至桥街街子组砂石路（长 2000m，有效路面宽 5m）：正在组织开展施工前期农户征地动员准备工作。

（二）河道治理项目建设

完成建设双桥至老龙山村脚河堤挡水墙，共计 1560m³。

（三）村容村貌整治项目建设

完成茶房乡桥街村村庄人居环境治理建设垃圾池 6 座，容积为 8m³/个。

三、请求解决事项

桥街片区综合开发项目概算总投资 500 万元，截至目前已到位并拨付资金 175 万元。为确保项目按时、按质、按量完工，现

请求县发展和改革局根据施工进度及完成项目投资情况帮助解决核拨项目建设资金 200 万元。

以上请示妥否，请研复。

（联系人：吴飞达）

茶房乡党政办公室

2022 年 11 月 28 日印发
